

Информация об инвестиционных программах АО "МОСГАЗ" за 2015 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№№ пунк- тов	Наименование показателя	Сроки строительства		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства		
		начало	окончание	в целом по объекту	в отчетном периоде	протяжен- ность линейных трубопро- водов, км	диаметр (диапазон диаметров) трубопро- водов, мм	количество газорегу- ляторных пунктов, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общая сумма инвестиций				3 036 859,14			
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства				2 932 986,63			
	в том числе объекты капитального строительства (основные стройки) :				2 411 138,00			
3	новые объекты					x		x
4	Реконструируемые (модернизируемые) объекты :				1 090 733,96			
	реконструкция ГРП по адресу: Головинское ш., вл.10А (Заказ 12.094) *	2014	2015	330 355,31	105 268,61	x	x	1
	реконструкция ГРП № ОГС-1,2,3 "Очаковская ГС" по адресу: Лобачевского ул., д. 118, стр. 2 (Заказ 12.095 2п.к.) **	2014	2015	385 384,23	130 727,14	x	x	1
	реконструкция газопровода по адресу: ул. Новозаводская (Заказ 10.059) ***	2014	2015	145 835,08	30 667,60	3,90	57-530	x
	реконструкция газопровода по адресу: Авиамоторная ул. (Заказ 1367)	2012	2015	315 607,26	172 659,97	6,06	57-730	x
	реконструкция газопровода по адресу: Кутузовский пр-т (Заказ 10.132)	2015	2016	145 620,88	97 081,38	5,14	63-426	x
	реконструкция газопровода по адресу: Вернадского пр-т, Коштыянца ул. (Заказ 14.053)	2015	2016	173 451,65	117 650,00	5,72	50-300	x
	реконструкция газопровода по адресу: ГРП "Востряково 1,2 - Востряково (Заказ 10.030)	2015	2016	121 487,57	107 642,61	1,71	1 000	x
	реконструкция газопровода по адресу: 3-й Хорошевский пр. (Заказ 10.042)	2015	2016	93 410,85	75 975,22	3,15	80-700	x
	реконструкция газопровода по адресу: Астрадамский пр-д (Заказ 10.074)	2014	2016	220 348,44	175 277,65	6,17	80-600	x
	реконструкция газопровода по адресу: 3-й Силикатный пр-д, Хорошевское ш. (Заказ 1430)	2015	2016	284 773,68	57 326,37	2,46	57-1420	x
	1431 (14.082) ул. Никольямская, Большой Дровяной пер., Большой Устьинский мост, Серебрянический пер.	2015	2016	132 170,42	20 457,41	3,70	57-500	x
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях					x		
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов				103 872,51			

* Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 27 401,25 тыс.руб. освоен в 2014 году

** Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 54 303,84 тыс.руб. освоен в 2014 году

*** Строительство велось опережающими темпами. Лимит в объеме 37 466,36 тыс.руб. освоен в 2014 году